

PROJEKTADATOK:

Projekt címe: **Építsünk jövőt gyermekeinknek!**

Kedvezményezett neve: Polgár Város Önkormányzata

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002

Támogatási összeg: 138. 377 365 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt kezdete: 2018.03.01.

Projekt várható befejezése: 2019.09 .30.

Megvalósítási hely: 4090 Polgár – hrsz: 1105/2 és 1106

2. számú projekt előre haladásáról szóló rövid összefoglaló

Mint arról már korábban tájékoztattuk a Tisztelt Látogatókat, az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” elnevezésű projektünk keretében óvodabővítési munkálatokra nyert pályázatot Önkormányzatunk.

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2x 25 férőhellyel bővül a projekt keretében a volt MATÁV székház épületének átalakítása, bővítése és felújítása kapcsán. 2019. január 8-én a REÁL-BER Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés alapján kivitelezési munkálatok megkezdődhettek.

A kivitelezési munkák a bontással kezdődtek meg a tél elején, majd folytatódott az épületbővítési munkák alapozásával. 2019. május 31-ig az építési kivitelezési munkák készültségi foka 50,00 % elérte. A projekt előrehaladása a szerződésnek megfelelő ütemben halad, így várhatóan a szeptemberi óvodakezdésre átadásra kerül.

Elvégzett munkarészek:

- tereprendezés (bontás; földmunka; alépítményi munka;
- az épületben történő visszabontások, kéménybontás;
- hő- és vízszigetelési munkák;
- helyszíni beton és vasbeton munkák;
- falazás és egyéb kőműves munkák;
- szárazépítés;
- homlokzati nyílászárók beépítése;
- homlokzati szigetelési munkák;



