

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5.)** képviselőjében: **Tóth József polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), másrészről **Gold Épkér Kft. (4090 Polgár, Ipari Park 0277/63 hrsz.)** képviselőjében **Sütő Balázs László ügyvezető** (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: **15728599-2-09**
számlaszáma: **61200216-11069203**
számlavezető bank neve: **Polgári Bank Zrt.**
naplőügyfél-jele (NÜJ): **134041292**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **09-09-005366**
adószáma: **11555872-2-09**
számlavezető bank neve: **Polgári Bank Zrt.**
számlaszáma: **61200216-11010890**
MKIK száma: **34A24553**
NÜJ száma: **430783126**

I. Előzmények

Szerződő felek között 2018. december 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a „**A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében**” című **TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt** kivitelezésére vonatkozóan, melyet közös akaratukkal megegyezően 2019. április 26. napján módosítanak.

II. A szerződés módosítása

Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti:

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 6 hónap.

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.

Módosított:

IV.2. Befejezés:

Teljesítés határideje: 2019. július 8.

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.

Indokolás:

A kivitelezés megkezdődött, de csak részleges munkaterületet lehetett adni a kivitelezőnek, mivel a közlekedési létesítmények közül 4 db parkoló a tervezett kialakítással építési engedély köteles tevékenységek.

Az építési engedélyben ismertetettek alapján is a projektben kivitelezendő közlekedési létesítmények közül a Báthory utcán létesítendő 4 db parkoló útépítési engedély köteles tevékenység, mely engedély nem állt a rendelkezésre a közbeszerzési eljárás lezárásakor sem, így a 2019. január 7-én megtartott munkaterület átadáson nem kerülhetett átadásra a projekttel érintett munkaterület egésze a Kivitelező részére.

A hatósági engedélyben foglaltak alapján a tervező a hiányzó útépítési engedélyezési terveket 2019. március 12-re készítette el, mely tervek azonnal átadásra kerültek a Kivitelező részére.

A Kivitelező 2019. március 29-én akadályt közölt az építési kivitelezés kapcsán, mely szerint a március 12-én megküldött tervek továbbra sem nyújtanak megfelelő megoldást a járdán keletkezett csapadékvíz elvezetésére, mivel a terven szereplő minta-keresztzelvény nem a valóságnak megfelelően készült el, illetve kérte a tervek felülvizsgálatát és a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítását 2019. július 15-re.

A projekt bonyolítása kapcsán 2019. március 21-én az Önkormányzat megkérte a Közlekedési Hatóságtól a Polgár, Báthori István utca 1-5. szám előtti közterületen tervezett 4 db párhuzamos állású várakozó hely útépítésére vonatkozó engedélyt.

A projekt előrehaladása érdekében a Megrendelő a Báthory utcai 667. hrsz-ú területet munkavégzésre **2019. április 9-án** adta át a kivitelezőnek azzal, hogy HB-03/ÚO/00379-4/2019 számon folyamatban van az útépítési engedély kiadása és a tervek alkalmasak a kivitelezésre.

A Megrendelő és a Kivitelező közösen megállapodtak abban, hogy a 2019. június 7-i határidő 2019. július 8-a hétfőre kerül módosításra, így a munkakezdésben történő akadályoztatás **30** napban került elfogadásra.

Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg és a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki.

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és hatályban maradnak.

A vállalkozási szerződés a 2019. április 26. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes.

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Polgár, 2019. április 26.

Megrendelő

Vállalkozó